

Originale



CITTA' DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA**

NUMERO 124 DEL 14/05/2012

OGGETTO:

**Realizzazione nuovi loculi nel Cimitero del Capolugo 9°
blocco - 1° Ampliamento. Approvazione contabilità
finale**

L'anno duemiladodici addì quattordici del mese di maggio, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2011 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2011 e della relazione previsionale e programmatica;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2010;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l'anno 2011;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;
- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15.06.2011 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di n. 144 nuovi loculi nel cimitero del Capoluogo 9° Blocco; progetto ammontante a complessivi €. 150.000,00 di cui € 124.134,67 per importo lavori a base d'asta, €. 3.500,00 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali € 127.634,67 per lavori e € 22.365,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione che con la stessa delibera è stata affidata la responsabilità del procedimento al Tecnico Comunale Geom. Bruno Tallone assegnandogli un budget di €. 150.000,00 sull'int. 9530/2;
- Vista la determina n°149 del 16/06/2011 con cui si è stabilito di affidare i lavori di realizzazione di n° 144 nuovi loculi nel cimitero del Capoluogo – 9° Blocco per l'importo di € 124.134,67 per importo lavori assoggettabili a ribasso d'asta, € 3.500,00 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali € 127.634,67 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi di gara ai sensi del combinato degli art. 57 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento comunale dei contratti in economia, con il criterio del prezzo piu' basso, estendendo l'invito a n° 11 ditte del settore;
- Vista la Determina dell'Area Tecnica n° 190 del 02/08/2011 e contratto d'appalto rep. n. 6120 del 14.09.2011 con cui si sono affidati i lavori di realizzazione di n. 144 nuovi loculi nel Cimitero del Capoluogo a seguito di procedura negoziata, alla Ditta CORNAGLIA F.LLI SRL con sede in Caraglio per l'importo di 94.342,35 €. + €. 3.500,00 oneri sicurezza per totali €. 97.842,35+ I.V.A, a seguito del ribasso del 24% offerto in sede di gara d'appalto

Richiamata la determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 234 del 26.09.2011 con la quale si è preso atto del nuovo quadro economico a seguito dell'appalto che assesta l'opera in complessivi €. 150.000,00, di cui €. 97.842,35 per importo netto contrattuale (compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 3.500,00), e di affidamento dei lavori in economia, in particolare di bitumatura vialetti interni alla ditta EDIL SCAVI S.n.c. di Cuneo per l'importo presunto di €. 15.000,00 + iva 10%

Considerato che i lavori a misura sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta appaltatrice e sono stati ultimati in data 15.02.2012 come da certificato di ultimazione lavori.

Constatato che l'impresa CORNAGLIA F.LLI SRL con sede in Caraglio appaltatrice dei lavori a misura ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale per lavori a misura, senza alcuna riserva, per l'importo netto di €. 95.016,24 oneri per la sicurezza compresi oltre iva,

Che complessivamente la contabilità finale prodotta dalla Direzione lavori, ammonta a €. 147.926,74 di cui €. 95.016,24 per importo netto lavori compresi gli oneri per la sicurezza, €. 18.923,50 per lavori in economia e forniture, €. 15.000,00 per bitumatura vialetti interni, €. 14.318,27 per iva 10% e 21% sui lavori a misura e su economie, €. 2.200,32 per incentivo alla progettazione al personale comunale, con un risparmio sulla spesa preventivata di €. 2.073,26 sulla spesa preventivata.

Che con determinine dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 300 del 22.11.2011 e n.332 del 14.12.2011 sono stati approvati rispettivamente il 1° S.A.L. ed il 2° S.A.L. e liquidati i relativi Certificati di Pagamento n. 1 e n. 2 per lavori a misura di €. 45.000,00 + iva 10% ed €. 45.000,00 + iva 10% eseguiti dalla Ditta CORNAGLIA F.LLI SRL

Che con diverse determinine sono stati liquidati i crediti a ditte per lavori in economia e precisamente:

- Ditta Stne di Morano Valter per opere in ferro €. 200,00 + iva 20%
- Ditta Cavallo Walter di Busca per movimento terra €. 3.378,50 + iva 20%
- Ditta Cavallo Walter per consolidamenti e movimento terra €. 8.830,00 + iva 21%
- Ditta Engineering controll per verifiche per €. 130,00 + iva 21%
- Ditta EDIL SCAVI di Dutto per bitumatura vialetti interni per €. 15.000,00 + iva 10%

Che pertanto risultano i crediti:

- alla ditta appaltatrice CORNAGLIA F.LLI SRL per saldo lavori a misura di €. 5.016,24 + iva 10% come risulta dal certificato di regolare esecuzione lavori a misura in data 20.02.2012, ed €. 5.650,00 + iva 10% per economie, assistenze murarie, ed opere edili per sistemazione vialetti interni, come da certificato di regolare esecuzione economie, e quindi per totali €. 10.666,24 + iva 10%

Che risultano in crediti per calcoli strutturali delle opere in cemento armato e collaudi ai professionisti:

- All'Arch. Fabrizio NASI dello Studio NASI-BOSIO di Busca per calcoli strutturali in c.a. €. 1.500,00 + contributo integrativo + iva 21% per totali €. 1.836,00
- All'Ing. Mauro PAROLA di Caraglio per collaudo statico strutture €. 500,00 + contributo integrativo più iva 21%, per totali €. 629,20

Considerato che il Segretario Comunale provvederà con propria determina alla liquidazione dell'importo di €. 2.200,32 quale incentivo alla progettazione all'Ufficio Tecnico comunale

Ritenuta la contabilità finale presentata, meritevole di approvazione.

DETERMINA

1 - di approvare la contabilità finale dei lavori di realizzazione di n. 144 nuovi loculi nel Cimitero del Capoluogo 9° blocco, 1° Ampliamento, redatta dal sottoscritto Geom. Bruno TALLONE Tecnico Comunale e Direttore lavori, ammontante a €. 147.926,74 di cui €. 95.016,24 per importo netto lavori compresi gli oneri per la sicurezza, €. 18.923,50 per lavori in economia e forniture, €. 15.000,00 per bitumatura vialetti interni, €. 14.318,27 per iva 10% e 21% sui lavori a misura e su economie, €. 2.200,32 per incentivo alla progettazione al personale comunale, con un risparmio sulla spesa preventivata di €. 2.073,26 sulla spesa preventivata.

2 - di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione lavori a misura rilasciato dal Direttore Lavori in data 20.02.2012, per i lavori eseguiti dalla Ditta CORNAGLIA F.LLI SRL., ammontante ad €. €. 5.016,24 + iva 10% per totali €. 1.239,08, ed il certificato di regolare esecuzione economie in data 20.02.2012, per lavori eseguiti dalla stessa ditta ed ammontante ad €. 5.650,00 + iva 10%, e così per una liquidazione totale di €. 10.666,24 + iva 10% per complessivi €. 11.732,86

3 - di liquidare i crediti per spese tecniche ai professionisti:

- All'Arch. Fabrizio NASI dello Studio NASI-BOSIO di Busca per calcoli strutturali in c.a. €. 1.500,00 + contributo integrativo + iva 21% per totali €. 1.836,00
- All'Ing. Mauro PAROLA di Caraglio per collaudo statico strutture €. 500,00 + contributo integrativo più iva 21%, per totali €. 629,20

4 - di imputare la spesa complessiva di 14.198,06 all'Int. 9530/2 imp. 286R del Bilancio 2012 del Bilancio conto residui, che presenta la necessaria disponibilità.

Firmato Digitalmente dal Responsabile del
Servizio
BRUNO TALLONE